

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年09月15日

計画の名称	にかほ市の良好な水環境の形成（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	にかほ市													
計画の目標	老朽化した下水道施設を計画的に更新し、水環境の持続的な維持管理を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		410	A	410	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	改築事業計画に基づき、重要幹線の改築更新を実施する。			
	更新を必要とする重要幹線の改築更新工事	0%	80%	100%
	改築更新した路線 / 改築更新を必要とする路線			
2	改築事業計画に基づき、終末処理場の電気設備更新を実施する。			
	更新を必要とする終末処理場の電気設備更新工事	0%	50%	100%
	改築更新した施設 / 改築更新を必要とする施設			
3	改築事業計画に基づき、管路施設（車道用マンホール蓋）の更新を実施する。			
	更新を必要とする車道用マンホール蓋の更新工事	0%	60%	100%
	更新した人孔蓋 / 更新を必要とする人孔蓋			
4	下水道施設情報のデジタル化を実施する。			
	下水道施設情報デジタル化を必要とする事業	0%	0%	100%
	デジタル化を実施した事業 / デジタル化を必要とする事業			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	にかほ市	直接	にかほ市	管渠（ 汚水）	改築	管渠更生工事	重要幹線の更生工事	にかほ市	■	■	■	■	■	211		策定済
		地域種別：過疎地域																	
	A07-002	下水道	一般	にかほ市	直接	にかほ市	終末処 理場	改築	終末処理場の改築更新工 事	電機設備更新	にかほ市	■	■	■	■	■	87		策定済
		地域種別：過疎地域																	
	A07-003	下水道	一般	にかほ市	直接	にかほ市	管渠（ 汚水）	改築	管路施設の更新工事	車道用マンホール蓋の更新	にかほ市		■	■	■	■	101		策定済
		地域種別：過疎地域																	
	A07-004	下水道	一般	にかほ市	直接	にかほ市	管渠（ 汚水）	-	下水道情報デジタル化委 託	管路情報デジタル化	にかほ市				■		11		-
											小計						410		
											合計						410		

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
にかほ市下水道事業担当課により、事業実施状況・指標の達成状況の確認および評価を実施。	計画期間終了後（令和8年9月）
	公表の方法
	市ホームページに掲載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	にかほ市ストックマネジメント計画並びに整備構想に基づき、計画的・効率的に事業を行うことで、処理場施設更新、管路施設更新、下水道施設情報デジタル化の各目標を達成した（R3当初0%からR7末100% 指標値100%の増）
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○ 特記事項（今後の方針等）

にかほ市ストックマネジメント計画並びに生活排水処理整備構想に基づき、暮らしを取り巻く水環境について、老朽化した下水道施設を計画的に更新し、持続的で快適な暮らしの実現を進めていく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	改築更新した路線 / 改築更新を必要とする路線		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	改築更新した施設 / 改築更新を必要とする施設		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
3	更新した人孔蓋 / 更新を必要とする人孔蓋		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
4	デジタル化を実施した事業 / デジタル化を必要とする事業		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	