

合併協定進行管理(総務課)

合併協定項目進行管理個表

合併協定項目				第5回協議会確認							記 事	
21 -3 消防防災関係の取扱い				1 (整理番号)							防災行政無線整備計画 ・H18 移行計画書提出 ・H19 基本設計 ・H20 実施設計 ・H21 第1期工事 ・H22 第2期工事 ・H23.4 フルデジタル運用開始	
協定内容				(1)防災行政無線は、新市において調整する。								
調整時期												
合併前	合併時	選挙議会	H17当初 編成時	H18.4	H19.4	H20.4	H21.4	H22.4	H23.3	H24.4 以降		
○	○	○	○	○	→	→	→	→	完了			
調整担当												
部名	総務部	課名	総務課									
例規調整状況												
例規調整完了	○											
廃止	-											
例規調整中	-			完了予定年月日 : 平成 年 月 日								
協定項目調整経過と内容及び問題点												
【調整経過】				無線局の周波数の割当は、1市町村1波となっていることから、合併後1年以内に移行時期を明確にした「移行計画書」を、東北総合通信局に提出しなければならない。このため、H18.9.26に市長、助役、消防長、総務部長、総務課、企画課、財政課が集まり協議している。								
【内容】				18年度を初年度とし22年度までの5カ年計画で、無線設備のデジタル化を整備していくことを確認。また、10月10日、この計画を基に、東北総合通信局に「移行計画書」を提出し受理される。								
【問題点】				移動系に関しては、それぞれ旧町の3波を使用しているため、使える範囲が地域限定となっている。このため、新システムに移行するまで、この体制の運用が続く。 国土交通省所管都市防災総合推進事業で21年度から工事着手するが、補助金の交付金額によっては完成年度が23年度に延びる可能性がある。								
協定項目の実施状況及び調整による合併効果												
【実施状況】				H20.1.31 にかほ市防災行政無線整備事業基本計画業務委託 完了 H20.12.25 にかほ市防災行政無線整備事業実施設計業務委託 完了								
【合併効果】												